

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1324340 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	15/08/24	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	- 103-Area - Corrective Result of PM Equipment OP / Island OP	Status / Estado	WO Scheduled
		Supervisor	Facilities Elect Indust Sup

Asset General Information. / Información General Activo			
Asset No. / No. Activo	CSA		
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer		
Model Desc. / Desc. Modelo	Central Services Area		
P&ID	P&ID		
Parent / Padre	INDUSTRIAL Industrial Buildings		
Warranty / Garantía	NO		
Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema			
1.	PMC TEST PROTECCION CATODICA		
Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones			
PMC TEST PROTECCION CATODICA			
Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	SFEN PMC TEST PROTECCION CATODICA	1.00	4.00
Timesheet / Hoja de Tiempo			
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op Act. Hours / H. Actual
61986	Esteban Castillo	EC	1.00 2.00
59097	Apamendo Cordova	AC	1.00 2.00

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 69 of / de 129

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	15/08/2024
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	9:00 am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminación de Trabajo	15/08/2024
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminación de Trabajo	11:00 am
Failure / Falla	Unificación, reducción PC.
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	Sistema no estable

Comments / Comentarios

SE REALIZA PMC PARA EL TEST DE PROTECCION CATODICA EN EL AREA DE CSA STATION (TAG: LINE 80-ODI-SC9-4100(STATION))

⇒ Se realiza la verificación de punto redondeo de protección catódica, al mismo se realiza la toma de datos, verificación de caja de conexión y cableado.

CSA Station: -0.647 volt

CSA Pipeline: -0.610 volt

Estos valores están por debajo de la referencia establecida por el decreto de sulfato de cobre "-0.850 volt".

WO Raised by: / Orden Creada por:	JUAN CARRASCO
WO Raised Date: / Fecha Creación Orden:	29/06/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	E. Castillo
Supervisor Review: / Revisión del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	15/08/2024

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: